



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

D.E.P.P.L.
20.08.2019

Serviciul Alimentare cu Apă și Canal

Nr. 1758982/2733/...../ 08/ 2019

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU LOCUINȚE
REGISTRATURĂ

20 AUG 2019

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

Către: Agenția Națională Pentru Locuințe

În atenția: Domnului Andrei Cosmin Țurcan – Director General

Referitor: stadiu execuție pentru obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, sector 1 – LOTUL 1 și LOTUL 2"

Stimate domnule Director General,

Referitor la adresa dvs. nr. 16742/26.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice cu nr. 2733/30.07.2019 prin care solicitați stadiul actual de execuție al lucrărilor pentru rețelele de utilități, iluminat public și drumuri interioare precum și termenul de finalizare al acestora pentru lotul 1 și lotul 2, vă informăm că:

LOTUL 1

1. Rețeaua de canalizare menajeră și canalizare pluvială în cartier – realizat 99%
2. Rețea alimentare cu apă în cartier – realizat 98%
3. Iluminat public – realizat 98%, rețeaua a fost pusă în funcțiune treptat începând cu data de 18.04.2019, existând totuși întreruperi în funcționare care sunt în atenția Executantului pentru remediere.
4. Drumuri interioare – realizat aprox. 60%

Este necesară finalizarea următoarelor lucrări:

- a. Reîntregirea arterei de apă Fd 600 și racordarea acesteia la magistrala de apă potabilă PREMO 800 aflată în funcțiune și în administrarea SC Apa Nova București SA. Subtraversarea CF cu tubul de protecție al conductei a fost executată.
- b. Tronsoanele canalului colector Dn 1200mm sunt executate, rămânând de executat un număr de 3 cămine, alte 5 cămine fiind în stadii finale de execuție.



- c. Echiparea stației de pompare ape uzate și a stației booster cu pompe, tablouri electrice și automatizări.
- d. Finalizarea lucrărilor pentru aprox. 40% din drumurile interioare.

În acest moment lucrările sunt sistate de către Autoritatea Contractantă până la semnarea actului adițional care extinde termenul contractual de finalizare a lucrărilor pe lotul 1, acesta fiind pe circuitul de aprobare. Reamintim faptul că finalizarea lucrărilor este condiționată de finalizarea lucrărilor Enel și NetCity, care se desfășoară coordonat cu lucrările Executantului și de posibila apariție a fenomenelor meteo nefavorabile ce pot influența procesul tehnologic de realizare a drumurilor.

LOTUL 2

Lucrările pentru lotul 2 sunt sistate de către Autoritatea Contractantă până la aprobarea actului adițional pentru lucrări suplimentare și extensie de timp, document care se află în analiză.

Lucrările se află în diverse stadii de execuție, fiind executate la această dată rețelele de canalizare pluvială și menajeră pe stăzile Maria Tănase, Stefan Ciubotărașu, Constantin Rauțchi, Gheorghe Cozorici, Gică Petrescu, Silviu Stănculescu, Florian Pittiș, St. Mihăilescu Brăila, Fr. Munteanu dreapta, urmând a se executa pe străzile mai sus menționate și rețeaua de alimentare cu apă.


În aceste condiții vă comunicăm că nu putem preciza la acest moment o dată concretă pentru finalizarea lucrărilor aferente lotului 2, Voluntari.

Vă reamintim că, pentru lotul 2, lucrările de drum vor fi condiționate de realizarea în prealabil a rețelei de distribuție gaze naturale și a bransamentelor aferente de către distribuitorul autorizat pentru orașul Voluntari, în speță Premier Energy SA, lucrare care nu a început nici până la această dată, precum și de lucrările de reparație a rețelei de alimentare cu energie electrică la cota corespunzătoare, rețea realizată de către Enel Distribuție Muntenia, aceste activități nefiind cuprinse în contractul cu Municipiului București.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Director Executiv,
Magdalena IUGA



Șef Serviciu
Cristina Daniela POP

Întocmit: exp. sup.: Adrian Ionescu