


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Servicii Integrate



Serviciul Alimentare cu Apă și Canal
Nr. 4017/1/06/2020

Către: Agenția Națională Pentru Locuințe
În atenția: Domnului

Referitor: stadiu execuție pentru obiectivul "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, sector 1 – LOTUL 1 și LOTUL 2"

Stimate domnule Director General,

Referitor la adresa dvs. nr. 7933/23.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului București - Direcția Servicii Integrate cu nr. 4017/25.05.2020 prin care solicitați stadiul actual de execuție al lucrărilor pentru rețelele de utilități, iluminat public și drumuri interioare precum și termenul de finalizare al acestora pentru lotul 1 și lotul 2, vă aducem la cunoștință următoarele:

LOTUL 1

1. Rețeaua de canalizare menajeră și canalizare pluvială – realizat 99%
2. Rețea alimentare cu apă în cartier – realizat 98%
3. Iluminat public – realizat 100%
4. Drumuri interioare – realizat aprox. 80%

Este necesară finalizarea următoarelor lucrări:

1. Rețea canalizare menajeră și pluvială
 - a. curățare, spălare rețele și bazine de retenție, teste și punere în funcțiune
 - b. stație pompare ape uzate - montarea echipamentelor, teste și punere în funcțiune
 - c. canal colector 1200mm – probă etanșeitate tronson CCM04-CCM03
2. Rețea alimentare cu apă
 - a. rețea alimentare cu apă în cartier - spălare, dezinfecție, punere în funcțiune
 - b. rețea de serviciu alimentare cu apă și canalizare pe Drum Nisipoasa - riverani, în afara cartierului – rest de executat aprox. 550m
 - c. aducțiunea de apă Dn600 – teste tronson CAB4 – CAB5A aprox 360m
3. Iluminat exterior – teste, punere în funcțiune
4. Drumuri interioare și sistematizare verticală
 - a. Drumuri interioare - finalizarea lucrărilor (strat de asfalt) pentru aprox. 18% din drumurile interioare
 - b. execuție trotuare – rest de executat aprox. 30%
 - c. sistematizare verticală – rest de executat aprox. 80%

Lucrările au fost reluate în data de 19.05.2020, și vor continua pentru 90 zile lucrătoare, conform ultimului act adițional la contractul 731/2013, termenul estimat pentru finalizare execuție și începere recepție la terminarea lucrărilor fiind 24.09.2020.



LOTUL 2

1. Rețeaua de canalizare menajeră și canalizare pluvială – realizat 25%
2. Rețea alimentare cu apă în cartier – realizat 17%
3. Iluminat public – realizat 5%
4. Drumuri interioare – lucrări neîncepute

Lucrările au fost reluate în data de 11.05.2020, și vor continua pentru 130 zile lucrătoare, conform ultimului act adițional la contractul 729/2013, termenul estimat pentru finalizare execuție și începere recepție la terminarea lucrărilor fiind luna noiembrie 2020.

Cu stimă,

Director General,
Daniel STRATE.

Director Executiv,



Șef Serviciu.

Înlocuit; exp. sime

