



BERPL  
20.09.2021

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Servicii Integrate



Serviciul Alimentare cu Apă și Canal  
Nr. 1981869/6859/.../09/ 2021

**Către:** Agenția Națională Pentru Locuințe  
**În atenția:** Domnului Adrian CHIȚESCU – Director General

**Referitor:** obiectivul de investiții "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, Voluntari – Lot2"

**Stimate domnule Director General,**

Referitor la adresa dvs. nr. 18779/11.08.2021, înregistrată la Primăria Municipiului București cu CRM nr. 1981869/12.08.2021 și la DSI cu nr. 6859/11.08.2021 prin care solicitații informații privitoare la contractul aferent obiectivului mai sus menționat, vă aducem la cunoștință că față de răspunsul transmis cu adresa DSI nr. 2928/21.04.2021 nu au intervenit modificări în stadiul execuției lucrărilor.

Diferendul existent între Beneficiar și Executant datorat neplății unor situații de lucrări scadente nu a fost încă soluționat, cu toate că au fost realizate plăți parțiale importante din sumele restante. Executantul a notificat în data de 14.01.2021 Beneficiarul cu faptul că, potrivit prevederilor contractului nr. 729/2013, contractul este reziliat din culpa Beneficiarului.


Primăria Municipiului București întreprinde în continuare demersurile legale în vederea finalizării contractului de lucrări nr. 729/2013 și, în situația în care negocierile în desfășurare nu se vor concretiza prin semnarea unui act adițional pentru continuarea lucrărilor, pentru lucrările rămase de executat se va iniția o nouă procedură de atribuire pentru desemnarea unui alt executant.

În consecință nu putem estima la această dată termenul de finalizare a lucrărilor de execuție prevăzute de contractul nr. 729/2013.

Cu stimă,

p. Director Executiv,  
Cătălina GUSAVAN

p. Director General,  
Daniel ISTRATE



Șef Serviciu,  
Cristina Daniela POP

Intocmit: exp. sup. Adrian Ionescu

